

Отчет об исполнении концессионного соглашения № 01 от 01 сентября 2017 г.

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения								
1	Замена на котельной ТЦ-801 2-х питательных мазутных насосов БМП-1,2 типа НМШ 8-25-6,3/25 на аналогичные в связи с их техническим износом	2017	2017	2018	2018	332,5	148,0	Плановая стоимость мероприятия формировалась из предложения ООО «Объединение Энергоменеджмента» (г. Санкт – Петербург). Замена оборудования выполнена собственными силами Концессионера.
2	Замена на котельной ТЦ-801 2-х подпиточных насосов ИК100-80-160 с эл. двигателями N-15 кВт на насосы меньшей мощности К50-32-200 (N-5,5 кВт) с характеристиками, соответствующими гидравлическому режиму работы т/сети и нормативному расходу подпиточной воды	2017	2017	2017	2018	68,0	76,1	Стоимость мероприятий определялась на основании коммерческих предложений, полученных в период разработки инвестиционной программы в 1-ом кв. 2017 года. Закупки оборудования проводились на конкурсной основе в 2017 – 2018 годах. Замена оборудования выполнена собственными силами Концессионера.
3	Замена на котельной ТЦ-801 двух питательных насосов ЦНСГ-60/198 с эл. двигателями по N-55 кВт на два насоса меньшей мощности ЦНСГ-38/176 (N-30кВт) для обеспечения работы котлов в период малых нагрузок	2018	2017	2018	2018	380,0	297,4	Стоимость мероприятий определялась на основании коммерческих предложений, полученных в период разработки инвестиционной программы в 1-ом кв. 2017 года. Закупки оборудования проводились на конкурсной основе в 2017 – 2018 годах. Замена оборудования выполнена собственными силами Концессионера.
4	Замена на котельной ТЦ-801 2-х пароводяных подогревателей сетевой воды Э-500 на кожухотрубные пароводяные подогреватели ПП-1-108-7-2 в связи с их техническим износом	2018	2017	2018	2018	2 511,0	2 213,6	Плановая стоимость мероприятия формировалась из предложения ООО «Объединение Энергоменеджмента» (г. Санкт – Петербург). Замена оборудования выполнена собственными силами Концессионера.
5	Замена 3-х участков трубопроводов сети ГВС длиной 143 пм на трубы типа "Изола" в связи с их коррозионным износом	2017	2017	2017	2018	1 241,4	504,5	Плановая стоимость мероприятия формировалась из предложения ООО «Объединение Энергоменеджмента» (г. Санкт – Петербург). Замена оборудования выполнена собственными силами Концессионера.
6	Монтаж на запорную арматуру т/сетей в количестве 194 шт. скорлуп ППУ-изоляции для сокращения тепловых потерь	2017	2017	2017	2018	505,0	671,4	Плановая стоимость мероприятия формировалась из предложения ООО «Объединение Энергоменеджмента» (г. Санкт – Петербург). Замена оборудования выполненахозспособом (собственными силами участка).
Итого:						5 037,9	3 911,0	

Достижение плановых технико-экономических показателей будет определено по фактическим результатам работы объекта соглашения за отчетный период (2019 год) в 2020 году.

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Концедента
 Глава администрации ЗАТО Видяево
 В.А. Градов
 01.12.2018.

От Концессионера
 И.о. генерального директора
 АО "МЭС"
 С.Б. Чумак
 "Мурманэнергосбыт"