

Трехкопие № 2



АКТ

На гидравлическое испытание трубопроводов водяных тепловых сетей и трубопроводов ГВС.


« 25 » июля 2012 г.


Объект – тепловые сети ЗАТО п. Видяево.

Комиссией в составе: председателя комиссии И.О. начальника участка теплотрасса, ЦТП Стенькина Ю.Н., членов комиссии: слесаря по обслуживанию тепловых сетей Тягуна А.В., слесаря по обслуживанию тепловых сетей Васильева В.А., слесаря по ремонту оборудования тепловых сетей Волкова А.А. в соответствии с «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок» №-115 от 23 марта 2003 года п. 6.2.11 – 6.2.16 провели 25 июля 2012 года гидравлическое испытание трубопроводов водяных тепловых и трубопроводов ГВС сетей с целью проверки прочности и плотности пробным давлением 6,0 кг/см² в течении 10 минут и осмотром при давлении 4,8 кг/см².


Результаты испытаний удовлетворительные (падения давления не произошло, признаков разрыва, течи в корпусах и сальниках арматуры, во фланцевых соединениях трубопроводов не обнаружено.)

Отсутствуют признаки сдвига или деформации трубопроводов и неподвижных опор.

Председатель комиссии: И.О. начальника участка теплотрасса, ЦТП  Ю.Стенькин

Члены комиссии: слесарь по обслуживанию тепловых сетей  А.Тягун

слесарь по обслуживанию тепловых сетей  В.Васильев

слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей  А.Волков 1

Копия верна



