УТВЕРЖДАЮ
Директор МУПП ЖКХ ЗАТО п. Видяево
_____В.А. Рябцев

АКТ
температурных испытаний тепловой сети.

п. Видяево 2 февраля 2007 г.

Мы нижеподписавшиеся:
Начальник участка теплосеть Бекиров Э.Я.
Начальник котельной Кривенко П.Е.
Начальник участка теплотрасса, ЦТП Шамин А.М.
Мастер участка теплотрасса ЦТП Тяжелов А.И.

составили настоящий акт в том, что в период с 08 ч 00 мин. до 12 ч. 00 мин. 2 февраля 2007 года при кратковременном отключении и слитой отопительной системы детских и лечебных учреждений ЗАТО Видяево провели температурное испытание тепловой сети. Температура в подающем трубопроводе тепловой сети 88^{0}С. Испытания проводились специальной бригадой, осуществляющей пуск тепловой сети.

Результаты:
1. Осуществлен контроль за состоянием трубопроводов и оборудования тепловой сети;
2. Дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети не выявлено;
3. Проверена компенсирующая способность тепловой сети;
4. Балки, опоры тепловой сети не сдвинуты.

От эксплуатирующей организации
Бекиров Э.Я.
Кривенко П.Е.
Шамин А.М.
Тяжелов А.И.

Копия верна